



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

KONSEP PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN DAN OPERATING MODEL PMO DITJEN SDA

Dokumen Konsep Awal untuk Persetujuan Pimpinan

**PROJECT MANAGEMENT OFFICE (PMO)
SEBAGAI ALAT MONITORING DAN PENGENDALIAN
PORTOFOLIO, TATA KELOLA DATA,
EARLY WARNING, DAN DECISION SUPPORT SYSTEMS
UNTUK PROYEK-PROYEK DI LINGKUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR (SDA)
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM**

Status: Konsep Awal / Discussion Paper

Agustus 2026

A. RINGKASAN EKSEKUTIF

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air membutuhkan fungsi Project Management Office (PMO) yang mampu mengonsolidasikan data, mengendalikan portofolio proyek, mendeteksi deviasi lebih awal, mengawal corrective action, serta menyediakan informasi yang relevan bagi pimpinan untuk pengambilan keputusan.

Konsep ini menempatkan PMO sebagai fungsi kelembagaan yang berkelanjutan, didukung oleh jaringan focal point di BBWS/BWS/Balai dan PMO Digital Platform sebagai tools kerja. Sustainability dibangun melalui People, Process, Governance, Data, dan Technology.

INTI KONSEP

“PMO bukan sekadar dashboard. PMO adalah mekanisme pengendalian proyek yang menghubungkan data hulu, realisasi lapangan, analisis, eskalasi, keputusan pimpinan, dan tindak lanjut sampai selesai.”

B. TUJUAN DOKUMEN

- Menjadi bahan persetujuan awal atas pembentukan kelembagaan PMO Ditjen SDA.
- Memberikan gambaran struktur, tugas, fungsi, operating model, tata kelola data, dan sustainability PMO.
- Menjelaskan peran PMO Digital Platform sebagai tools kerja dan integrator informasi.
- Menjadi baseline untuk penyusunan Grand Design, KAK, SOP, dan roadmap implementasi.

1. Latar Belakang & Urgensi

- Portofolio program dan proyek SDA tersebar secara nasional dengan karakteristik, nilai, risiko, dan tingkat kompleksitas yang berbeda.
- Pelaksanaan melibatkan Direktorat, BBWS/BWS/Balai, Satker, PPK, penyedia jasa, dan konsultan supervisi.
- Data perencanaan, pengadaan, kontrak, fisik, keuangan, risiko, dan isu berasal dari berbagai unit dan sistem.
- Diperlukan satu fungsi pengendalian yang membantu pimpinan melihat kondisi portofolio secara menyeluruh dan tepat waktu.

PESAN UTAMA

“Kompleksitas portofolio SDA membutuhkan PMO yang permanen, terstruktur, dan berbasis data.”

2. Permasalahan Saat Ini

- Data perencanaan hingga pelaksanaan masih tersebar dan tidak selalu menggunakan struktur yang seragam.
- Deviasi proyek dapat terlambat diketahui karena monitoring belum sepenuhnya berbasis exception dan early warning.
- Risiko, isu, dan tindak lanjut belum selalu terpantau sampai closure.
- Arahan pimpinan dan corrective action belum selalu memiliki tracking yang konsisten.
- Kualitas, kelengkapan, dan freshness data berbeda antar unit.

PESAN UTAMA

“Yang dibutuhkan bukan sekadar tambahan laporan, tetapi mekanisme pengendalian end-to-end.”

3. Tujuan Pembentukan PMO

- Mengendalikan portofolio program dan proyek secara terstruktur.
- Meningkatkan kualitas monitoring dan analisis deviasi.
- Membangun early warning terhadap potensi keterlambatan, risiko, dan isu.
- Memastikan corrective action memiliki PIC, target waktu, dan status penyelesaian.
- Mendukung eskalasi, executive reporting, dan decision support bagi pimpinan.
- Memastikan tindak lanjut keputusan dikawal sampai selesai.

PESAN UTAMA

“PMO menjadi pusat koordinasi, pengendalian, analisis, dan decision support.”

4. Prinsip Dasar PMO

- People - struktur, kompetensi, dan focal point yang jelas.
- Process - proses monitoring, validasi, analisis, eskalasi, dan tindak lanjut yang standar.
- Governance - mandat, kewenangan, role, approval, dan akuntabilitas.
- Data - kualitas, ownership, freshness, integrasi, dan single management view.
- Technology - PMO Digital Platform sebagai tools kerja dan penguat proses.

PESAN UTAMA

“Sustainability PMO dibangun oleh kelembagaan dan proses, bukan hanya teknologi.”

5. Posisi PMO dalam Organisasi

- PMO berada pada posisi yang mendukung koordinasi lintas Direktorat dan unit pelaksana.
- Hubungan kerja utama: Dirjen, Central PMO, Direktorat Teknis, BBWS/BWS/Balai, Satker/PPK, penyedia, dan supervise.
- PMO tidak mengambil alih kewenangan unit teknis atau pelaksana.
- PMO menjalankan fungsi konsolidasi, monitoring, analisis, koordinasi, eskalasi, dan tracking tindak lanjut.

PESAN UTAMA

“PMO memperkuat fungsi pengendalian tanpa menggantikan fungsi teknis yang sudah ada.”

6. Struktur Kelembagaan Central PMO

Struktur awal Central PMO diusulkan berbasis fungsi, agar pengendalian tidak hanya administratif tetapi mencakup aspek portofolio, waktu, biaya, risiko, data, dan keputusan.

NO	FUNGSI	FOKUS UTAMA
1.	Head of PMO	Arahan, prioritas, eskalasi, executive briefing.
2.	PMO Manager	Pengendalian operasi PMO harian.
3.	Portfolio & Program Control	Pengendalian portofolio/program secara agregat.
4.	Project Control	Monitoring progres dan deviasi proyek.
5.	Planning & Schedule Control	Milestone, schedule, delay, dan forecast.
6.	Contract & Financial Control	Kontrak, addendum, realisasi, penyerapan, exposure.
7.	Risk & Issue Management	Risk register, issue, mitigasi, eskalasi.
8.	Data & Performance Analysis	KPI, Project Health Score, trend, analytics.
9.	Reporting & Executive Brief	Laporan berkala dan bahan keputusan pimpinan.
10.	Data Governance & Capacity Building	SOP data, training focal point, kualitas data.
11.	PMO Administration	Dokumen, evidence, notulensi, action log.
12.	PMO System Support	Operasional platform, user support, data support.

7. Tugas & Fungsi Utama PMO

FUNGSI	RINGKASAN TUGAS
Monitoring	Memantau fisik, keuangan, kontrak, jadwal, milestone, risiko, isu, dan kualitas data.
Analysis	Menganalisis deviasi, tren, akar masalah, serta dampak terhadap target proyek.
Risk & Issue Management	Mengidentifikasi, mengklasifikasikan, mengawal mitigasi, dan eskalasi.
Corrective Action	Menetapkan rekomendasi, PIC, target waktu, progress, dan closure.
Escalation	Menaikkan isu strategis ke level pimpinan yang tepat.
Reporting	Menyiapkan laporan mingguan, bulanan, triwulanan, dan executive brief.
Decision Tracking	Mendokumentasikan keputusan pimpinan dan mengawal tindak lanjut.

8. PMO Network & Operating Model

PMO dijalankan secara berjenjang agar pengendalian pusat tetap terhubung dengan sumber data dan realisasi lapangan.

LAPISAN	PERAN
Central PMO Ditjen SDA	Pengendalian portofolio nasional, analisis, reporting, escalation, dan executive brief.
PMO Focal Point BBWS/BWS/Balai	Konsolidasi data wilayah, input/update realisasi, validasi awal, dan follow-up action.
Satker / PPK	Pemilik data proyek dan sumber progres, kontrak, keuangan, isu, serta milestone.
Penyedia / Konsultan Supervisi	Evidence lapangan, progres teknis, quality monitoring, dan informasi pelaksanaan.

9. PMO Data Sustainability Model

Sustainability PMO ditopang oleh ownership data di sumber. Personel di setiap BBWS/BWS/Balai dilatih sebagai PMO Data Focal Point agar realisasi proyek dapat diperbarui secara periodik dan mendekati real-time.

PRINSIP DATA

“Data dibuat di sumbernya -> divalidasi di unitnya -> dikonsolidasikan oleh PMO -> dianalisis untuk pimpinan.”

- PMO Data Focal Point ditunjuk secara formal pada setiap unit.
- Focal point dilatih menggunakan PMO Digital Platform dan SOP data.
- Update mencakup realisasi fisik, keuangan, milestone, risiko, isu, evidence, dan tindak lanjut.
- Central PMO memonitor completeness, freshness, compliance, dan validation status.
- Data yang terlambat atau tidak lengkap menjadi bagian dari indikator data quality.

10. Capacity Building & Data Governance

- Menyusun SOP input, validasi, approval, dan koreksi data.
- Menetapkan definisi KPI dan data dictionary yang seragam.
- Melaksanakan training awal, refresh training, serta onboarding personel baru.
- Memantau kepatuhan update data dan kualitas data antar unit.
- Menjaga kesinambungan proses meskipun terjadi pergantian personel.

PESAN UTAMA

“Sistem tetap sustainable apabila kompetensi, SOP, ownership data, dan mekanisme pembinaan dibangun sejak awal.”

11. Business Process PMO End-to-End

ALUR UTAMA

“RUP -> Pengadaan -> Kontrak -> Pelaksanaan -> Monitoring -> Early Warning -> Corrective Action -> Eskalasi -> Keputusan -> Follow-Up -> Closure”

PMO mulai memonitor sejak data hulu, bukan hanya ketika proyek telah masuk fase konstruksi. Dengan demikian potensi masalah dapat dibaca lebih awal.

12. RUP sebagai Data Hulu PMO

Rencana Umum Pengadaan (RUP) menjadi salah satu data hulu yang penting untuk membangun pipeline monitoring proyek.

- Paket pengadaan dan pagu.
- Satker/unit pemilik paket.
- Jenis dan metode pengadaan.
- Jadwal pemilihan.
- Target kontrak.
- Target mulai pekerjaan.
- Target selesai.

NILAI PENGENDALIAN

“Dari data RUP, PMO dapat mendeteksi tender terlambat, kontrak mundur, waktu pelaksanaan menyempit, dan potensi keterlambatan akhir tahun sebelum konstruksi berjalan.”

13. Project Health & Early Warning

Project Health Score menggabungkan beberapa dimensi untuk menghasilkan pandangan kesehatan proyek secara ringkas dan objektif.

Schedule	Physical	Financial	Contract	Risk	Issue	Quality	Procurement	Data Quality
Input Score	Input Score	Input Score	Input Score	Input Score	Input Score	Input Score	Input Score	Input Score

Output klasifikasi proyek: **Green** - **Yellow** - **Red** - **Critical**.



MANFAAT BAGI PIMPINAN

“Pimpinan dapat fokus pada exception dan proyek yang benar-benar membutuhkan perhatian atau keputusan, tanpa membuka ratusan proyek satu per satu.”

14. PMO Digital Platform sebagai Tools Kerja

Digital platform berfungsi sebagai tools kerja kelembagaan PMO dan memperkuat disiplin proses, bukan menggantikan fungsi PMO.

- Executive Command Center
- Portfolio & Program Management
- Project Monitoring & Control
- Issue - Risk - Corrective Action
- Contract & Financial Monitoring
- Milestone & Schedule Control
- Field Progress / Evidence
- Document Management
- Reporting & Workflow
- Analytics / Early Warning
- Data Integration Platform

15. Integrasi Data PMO

PMO Platform mengonsolidasikan informasi dari berbagai sumber sehingga terbentuk satu management view bagi Central PMO dan pimpinan.

- RUP / SIRUP.
- Data pengadaan.
- Data kontrak.
- Data keuangan.
- Progres fisik dan milestone.
- Data lapangan/evidence.
- Risiko, isu, dan corrective action.
- Dokumen pendukung.

KONSEP INTEGRASI

“Source System -> Data Integration -> PMO Platform -> Central PMO -> Executive Dashboard”

PMO tidak harus menggantikan aplikasi yang telah ada; PMO menjadi management, control, analytics, dan decision layer.

16. Kebutuhan SDM

- Central PMO: estimasi awal sekitar 12 orang core PMO, disesuaikan cakupan dan jumlah proyek.
- PMO Platform / IT Operations: tim terpisah untuk aplikasi, integrasi, support, dan operasi data.
- Setiap BBWS/BWS/Balai memiliki PMO Focal Point dan/atau Data/Project Control Officer sesuai kebutuhan.
- Personel wilayah sebisa mungkin memanfaatkan personel existing yang diberikan training dan SOP.

PRINSIP

“Central PMO mengendalikan dan menganalisis; unit wilayah menjadi sumber data dan pelaksana tindak lanjut.”

17. Tahapan Pembentukan PMO

TAHAP	FOKUS	OUTPUT
1. Establish	Mandat, organisasi, SOP, KPI, role.	PMO foundation.
2. Prepare	Focal point, training, data mapping, platform setup.	Readiness.
3. Pilot	Unit/proyek pilot, monitoring, workflow, reporting.	Proof of operation.
4. Rollout	Perluasan nasional dan integrasi data.	Operational PMO.
5. Optimize	Analytics, predictive early warning, continuous improvement.	Mature PMO.

18. Target Operating Model

- Satu governance.
- Satu standar KPI.
- Satu data model.
- Satu monitoring process.
- Satu escalation mechanism.
- Satu executive view.

Dengan operating model tersebut, PMO mampu mengubah data operasional menjadi insight, rekomendasi, keputusan, dan tindakan yang terukur.

19. Outcome yang Diharapkan

DATA	CONTROL	ACTION	PERFORMANCE
Lebih real-time dan konsisten.	Deviasi dan risiko terdeteksi lebih awal.	Corrective action dan keputusan dapat ditelusuri.	Waktu, biaya, mutu, transparansi, dan akuntabilitas meningkat.

20. Usulan Keputusan Pimpinan

- Persetujuan prinsip pembentukan PMO Ditjen SDA.
- Penetapan posisi kelembagaan, mandat, dan kewenangan PMO.
- Persetujuan struktur fungsi Central PMO.
- Penetapan PMO Focal Point pada BBWS/BWS/Balai.
- Persetujuan mekanisme update, validasi, dan governance data.
- Persetujuan program training dan capacity building.
- Persetujuan penggunaan PMO Digital Platform sebagai tools kerja.
- Penetapan unit/proyek pilot dan roadmap implementasi.

CLOSING MESSAGE

“PMO Ditjen SDA dibangun sebagai fungsi pengendalian yang berkelanjutan melalui kelembagaan, SDM, tata kelola data, proses kerja, dan digital platform yang terintegrasi.”

21. Langkah Lanjutan Setelah Persetujuan Konsep

- Penyusunan Grand Design PMO Ditjen SDA.
- Finalisasi struktur, role, RACI, dan kebutuhan SDM.
- Penyusunan SOP dan standar KPI.
- Penetapan focal point dan rencana capacity building.
- Data mapping dan integrasi sistem.
- Pilot PMO dan PMO Digital Platform.
- Evaluasi pilot dan rollout bertahap.

STATUS DOKUMEN	TUJUAN
Konsep Awal - untuk review dan persetujuan pimpinan	Baseline menuju Grand Design, KAK, SOP, dan implementasi PMO Ditjen SDA